

# Protokół odbioru technicznego – rozruchowego przepompowni ścieków

w dniu .....

## 1. Przedmiot odbioru.

Przepompownia ścieków zlokalizowana w miejscowości ....., ,  
ul. .... dz. nr ....., obręb .....  
pompa typ ....., ilość .....szt.  
nr fabryczny P1....., P2.....  
moc silnika pompy P1.....kW, P2.....kW, prąd znamionowy (In) P1..... A, P2..... A,  
typ sterowania pływaki\* ..... szt., sonda hydrostatyczna\* .....szt.  
armatura .....  
wraz z osprzętem .....

## 2. Wykonawca przedłożył następujące dokumenty:

- |   |            |
|---|------------|
| - projekt wykonawczy  | TAK / NIE* |
| - dziennik budowy   | TAK / NIE* |
| - protokół z próby szczelności zbiornika z dnia.....                | TAK / NIE* |
| - protokół z pomiarów elektrycznych nr..... z dnia.....             | TAK / NIE* |
| - protokół z pomiaru rezystancji izolacji kabli nr..... z dnia..... | TAK / NIE* |
| - inwentaryzację geodezyjną – szkic polowy                          | TAK / NIE* |

## 3. Przebieg badania:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| - wyposażenie przepompowni zgodne z projektem* / nie zgodne z projektem* |                                     |
| - prąd pobierany przez pompę P1.....A, P2.....A                          |                                     |
| - rozruch przepompowni, czas pracy ..... min                             |                                     |
| - szczelność przewodu technologicznego                                   | TAK / NIE*                          |
| - poziom alarmowy  | działa* / nie działa*               |
| - poziom załączenia  | działa* / nie działa*               |
| - poziom wyłączenia  | działa* / nie działa*               |
| - poziom suchobieg   | działa* / nie działa*               |
| - czujnik zawilgocenia   | działa* / nie działa*               |
| - wyłącznik przeciążeniowy   | działa* / nie działa*               |
| - praca na agregacie   | działa* / nie działa*, nie dotyczy* |
| - poprawnego działania panelu sterowania                                 | działa* / nie działa*,              |
| - łączność z monitoringiem przepompowni                                  | działa* / nie działa*, nie dotyczy* |

## 4. Komisja stwierdza, że:

Wykonaną przepompownię ścieków będącą przedmiotem odbioru zrealizowano zgodnie\* / niezgodnie\* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi, a materiały wbudowane zgodnie\* / niezgodnie\* z przedłożonym przez wykonawcę zestawieniem materiałów do wbudowania.

## 5. Uwagi komisji.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 6. Podpisy członków komisji:

L.p.	Imię i nazwisko	Przedstawiciel	Stanowisko	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

\* Niepotrzebne skreślić